

採水日	活性炭に通す前			活性炭に通した後									ばっ気槽の稼働状況				備考
	原水集合(三井)			モニタリング (2号池)			モニタリング (1号池)			浄水 (水源地出口)			○：運用中 ×：停止中				
	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	1号池	2号池	3号池	4号池	
10月2日 (月)	-	-	95	-	-	17※	-	-	-	-	-	46	○	○	×	×	9/29：1,2号池に活性炭を設置して運用開始 ※1号池の値 【第1回モニタリング開始】
10月10日 (火)	-	-	80	-	-	22※	-	-	-	-	-	14	○	○	○	×	10/6：3号池に活性炭を設置して運用開始 ※1号池の値
10月16日 (月)	-	-	58	-	-	10	-	-	-	-	-	13	○	○	○	×	
10月23日 (月)	-	-	84	-	-	12	-	-	-	-	-	12	○	○	○	○	10/17：4号池に活性炭を設置して運用開始
10月30日 (月)	-	-	81	-	-	9	-	-	-	-	-	11	○	○	○	○	
11月6日 (月)	-	-	71	-	-	10	-	-	-	-	-	13	○	○	○	○	11/6：採水後、活性炭入替のため、1号池運用停止
11月13日 (月)	-	-	60	-	-	19	-	-	-	-	-	16	×	○	○	○	
11月20日 (月)	-	-	65	-	-	21	-	-	-	-	-	18	×	○	○	○	
11月27日 (月)	-	-	64	-	-	44	-	-	-	-	-	22	×	○	○	○	2号池の44ng/Lが一時的なものか確認するため、引き続きモニタリングを行います。
12月4日 (月)	-	-	71	-	-	24	-	-	-	-	-	23	×	○	○	○	
12月11日 (月)	56	19	75	12	4	16	5	1	7	8	3	11	○	○	○	○	12/8：1号池活性炭入替完了・運用開始 【第2回モニタリング開始】
12月18日 (月)	62	16	78	13	3	16	4	<2	<5	8	2	10	○	○	○	○	
12月25日 (月)	51	20	71	17	4	22	7	2	9	11	4	14	○	○	○	○	
12月31日 (日)	66	22	89	18	5	23	8	3	11	11	4	16	○	○	○	○	
1月9日 (火)	68	19	88	-	-	-	15	8	23	15	5	21	○	×	○	○	1/5：2号池活性炭入替開始 【第1回モニタリング終了】
1月15日 (月)	51	17	68	-	-	-	11	4	15	15	6	21	○	×	○	○	
1月22日 (月)	89	21	110	-	-	-	24	8	31	17	6	23	○	×	○	○	
1月29日 (月)	96	19	110	-	-	-	12	4	16	15	4	20	○	○	○	○	1/25：2号池活性炭入替完了・運用開始 1/29：採水後、活性炭入替のため、3号池運用停止
2月5日 (月)	74	21	95	-	-	-	17	6	23	19	6	25	○	○	×	○	
2月13日 (火)	82	28	110	-	-	-	27	9	36	27	9	36	○	○	×	○	
2月19日 (月)	110	31	140	-	-	-	18	8	26	13	5	18	○	○	○	○	2/16：3号池活性炭入替完了・運用開始
2月26日 (月)	150	49	200	-	-	-	31	15	46	23	9	32	○	○	○	○	
3月4日 (月)	76	22	98	-	-	-	19	7	26	13	4	17	○	○	○	○	3/4：採水後、活性炭入替のため、4号池運用停止
3月11日 (月)	55	21	76	-	-	-	16	6	22	11	4	15	○	○	○	×	
3月18日 (月)	49	15	64	-	-	-	13	7	19	10	4	15	○	○	○	×	
3月25日 (月)	53	18	71	-	-	-	12	6	18	7	3	10	○	○	○	○	3/22：4号池活性炭入替完了・運用開始

※12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。

[illegible]

※12月11日採水結果より、PFOSとPFOAそれぞれの値も掲載します。端数処理により個別値と合算値が異なることがあります。